



# Aktuální stav projektu „Modernizace KNL“ Řídicí výbor

6. 12. 2021



# Program

1. Zahájení
2. Aktuální informace k projektu
3. Informace k průběhu VZ TDS a VZ GDS
4. Očekávané kroky a milníky projektu
5. Různé



## 1) Zahájení

- *Prezence a usnášeníschopnost*
- *Schválení zápisu minulého jednání ŘV*
- *Schválení programu*



## **2) Aktuální informace k projektu**

### *Projektování stavby*

- *11. 11. 2021 odevzdal tým projektanta elektronickou verzi čistopisu DPS pro účely vyhlášení VZ GDS.*
- *Po formální stránce, ve vztahu k rozsahu, byla DPS shledána jako úplná, úplná věcná kontrola nebyla do 18. 11. 2021 z časových důvodů reálná.*
- *KNL upozornila zhotovitele připomínky v soupisu prací a plánu organizace výstavby (POV), které nebyly ke dni odevzdání čistopisu DPS zapracovány.*
- *Termín pro dodání opraveného čistopisu soupisu prací a POV je 15. 12. 2021.*



## **2) Aktuální informace k projektu**

### *Inženýrská činnost*

- *Probíhá kontrola platností stanovisek dotčených osob z územního i stavebního řízení.*
- *Zahájeny činnosti pro případné povolení k trhacím pracím (úvodní studie a návrh pasportizace okolních budov).*

### *Realizace*

- *Byla dokončena vlastní přeložka trafostanice (TS) v ulici Jablonecká (ČEZ Distribuce). Demolice původní TS proběhne v lednu 2022.*

### *Výdaje*

- *Uskutečněné výdaje projektu za rok 2021 (k 31. 10.) – 20 962 374,00 Kč (bez DPH).*
- *Celkové výdaje od zahájení projektu – 94 639 912,74 Kč (bez DPH).*



### **3) Aktuální informace k průběhu VZ TDS a VZ GDS**

#### *VZ TDS*

- *Ve lhůtě (25. 10.) podáno 5 žádostí o účast (kvalifikační část VZ).*
- *10. 11. 2021 úvodní jednání hodnotitelské komise s posouzením kvalifikace uchazečů a odesláním výzev k objasnění všem pěti uchazečům.*
- *2. 12. 2021 druhé jednání HK s předpokladem uzavření kvalifikační části a výzvy k předložení tzv. předběžných nabídek.*
- *Předpokládaný průběh VZ TDS:*
  - *Vyhodnocení předběžných nabídek (bodové hodnocení) – únor 2022*
  - *Vyhodnocení finálních nabídek (cena) – březen 2022*
  - *Oznámení o výběru – duben 2022*
  - *Uzavření smlouvy – květen 2022*



### **3) Aktuální informace k průběhu VZ TDS a VZ GDS**

#### *VZ GDS*

- *18. 11. 2021 – vyhlášení VZ s lhůtou pro podání nabídek do 18. 1. 2022.*
- *Vzhledem k očekávaným úpravám soupisu prací a POV se předpokládá uveřejnění tzv. dodatečné informace v rámci VZ GDS s přiměřenou úpravou lhůty pro podání nabídek. Předpokládaný termín zveřejnění dodatečné informace do konce roku.*
- *17. 12. 2021 – prohlídka místa plnění.*
- *Složení hodnotící komise za KNL:*
  1. *Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs; náhradník Prof. Ing. Petr Moos, CSc.*
  2. *Ing. Petr Šmakal; náhradník Ing. Jan Rais, MBA*
- *Potřeba nominace a schválení členů a náhradníků Hodnotitelské komise VZ GDS za akcionáře!*



## ***4) Očekávané kroky a milníky projektu:***

- *Vyhlášení VZ TDS (technický dozor) 16. září 2021*
- *Dokončení DPS 10. listopad 2021*
- *Vyhlášení VZ GDS (zhotovitel stavby) 18. listopad 2021*
- *Výběr TDS květen 2022*
- *Výběr GDS 2. Q 2022*
- *Zahájení stavby 2. Q 2022*
- *Převzetí stavby parkovacího domu 4. Q 2023*
- *Převzetí stavby CUM 3. Q 2025*





Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
*Liberec Turnov Frýdlant*

Jednání řídicího výboru – Modernizace KNL

# Děkujeme za pozornost



*umíme pomáhat*

Název zápisu:	Řídící výbor modernizace KNL	Místo jednání:	KNL
Datum jednání:	6. 12. 2021 13:00 – 13:45		
Přítomni:	Ing. J. Zámečník (zástupce akcionářů, SML), prof. Z. Kůs (člen představenstva KNL, Př. ŘV), Ing. M. Trpišovský (člen představenstva KNL), MUDr. R. Polášek (člen kolegia primářů, KNL) MUDr. J. Šrám (člen kolegia primářů, KNL), prof. P. Moos (vedoucí projektu, KNL), Ing. Šmakal (hlavní inženýr projektu, KNL) - distančně		
Omluveni:	Bc. M. Půta (zástupce akcionářů, LK), Ing. T. Hocke (zástupce akcionářů, MT),		
Hosté:	Mgr. J. Chýle (vedoucí odboru kancelář hejtmána LK) Bc. Černý (manažer projektu, KNL, tajemník ŘV)		

**Usnášeníschopnost:** Vzhledem k účasti 7 členů bylo jednání ŘV usnášeníschopné

### Program:

1. Zahájení
2. Aktuální informace k projektu
3. Informace k průběhu VZ TDS a VZ GDS
4. Očekávané kroky a milníky projektu
5. Různé

#### 1. Zahájení:

Předseda ŘV prof. Z. Kůs přivítal zúčastněné a zahájil jednání.  
Vyzval členy ŘV k připomínkám k zápisu z minulého jednání.  
Vyzval přítomné k připomínkám k programu jednání.  
Následně předal slovo prof. P. Moosovi k prezentaci.

**Usnesení:** ŘV schvaluje zápis z jednání ŘV 1. 11. 2021 bez připomínek.  
ŘV schvaluje program jednání 6. 12. 2021 bez připomínek.

#### 2. Aktuální informace k projektu:

Prof. P. Moos prostřednictvím podkladové prezentace informoval o stavu projektování. Uvedl, že 11. 11. 2021 odevzdal zhotovitel PD el. verzi čistopisu DPS pro účely vyhlášení VZ GDS. Z časových důvodů proběhla kontrola úplnosti dokumentace. Při kontrole zjištěné některé nezpracované připomínky KNL z předešlé kontroly PD. Termín dodání čistopisu je 15. 12. 2021.  
Informoval o interní kontrole platnosti stanovisek dotčených osob a zahájení příprav k případnému povolení k trhacím pracím.  
Byla dokončena vlastní přeložka trafostanice (TS) v ulici Jablonecká (ČEZ Distribuce). Demolice původní TS proběhne v lednu 2022.  
Následně doplnil informace o aktuální stav výdajů projektu celkem a za rok 2021 (k 31. 10. 2021).

Ing. P. Šmakal doplnil informaci k trhacím pracím, že tyto nebyly zhotovitelem PD zamýšleny kvůli možným vlivům na okolní budovy. Dle informací poptaného experta je možné těmto rizikům předcházet realizací trhacích prací formou tzv. mikro odstřelů. Jejich použitím se snižuje časová náročnost i prašnost a hlučnost při dobývání zeminy v porovnání s užitím těžké techniky.

**Usnesení:** ŘV bere na vědomí aktuální stav projektu.

### 3. Informace k průběhu VZ TDS a VZ GDS

#### VZ TDS

Prof. P. Moos prezentoval stav průběhu VZ TDS. Oznámil, že KNL obdržela 5 žádostí o účast. Doposud proběhly 2 jednání hodnotitelské komise a byla dokončena kontrola kvalifikačních předpokladů. Vzhledem k neukončenému VZ jsou detailní informace zatím důvěrné. Předpokládá se, že k hodnocení kvality nabídek dojde v únoru 2022 a k finálnímu výběru dodavatele TDS v dubnu 2022. Podpis smlouvy se předpokládá v květnu 2022.

#### VZ GDS

Zakázka na výběr generálního dodavatele stavby byla vyhlášena 18. 11. 2021.

17. 12. 2021 je naplánována prohlídka místa plnění, kdy budou mít uchazeči možnost prohlédnout si dotčené území pro realizaci, včetně podzemních prostor a budov určených k demolici.

Prof. P. Moos upozornil, že můžeme očekávat dotazy uchazečů k zveřejněné dokumentaci VZ s tím, že budou-li dotazy relevantní, bude se adekvátně prodlužovat lhůta pro předložení nabídek.

Dále informoval o plánu realizovat k příležitosti zahájení VZ tiskovou konferenci společně se zástupci LK. TK se uskuteční 7. 12. Odpoledne v areálu nemocnice. Počítá se s účastí pana hejtmána LK M. Půty, zdravotního rady LK p. V. Richtera a gen. ředitele KNL MUDr. R. Lukáše.

Prof. Z. Kůs doplnil, že ze strany dozorcí rady bude nutné schválit nominanty hodnotitelské komise z řad zástupců akcionářů. KNL své členy a náhradníky HK již schválila.

Ing. M. Trpišovský doplnil informaci k VZ GDS, týkající se případného prodloužení lhůty pro předkládání nabídek. Uvedl, že je naprosto běžné, že v rámci VZ přijde dotaz nebo připomínka, jejíž vypořádání má za následek nutnost prodloužit celou lhůtu. Z tohoto důvodu KNL po dohodě s administrátorem zvolila lhůtu 60 dní a nikoliv delší, aby případné prodloužení celé lhůty bylo co nejkratší.

**Usnesení:** ŘV bere na vědomí stav a průběh VZ TDS a VZ GDS.

### 4. Očekávané kroky a milníky

Prof. P. Moos prezentoval očekávané termíny projektu.

**Usnesení:** ŘV bere na vědomí předpokládané termíny projektu.

## 5. Různé

Prof. P. Moos informoval o zahájení komunikace se zástupci DPMLJ o možnosti zavést autobusovou dopravu k areálu nemocnice již během realizace projektu. Z jednání vyplynula potřeba, aby tento požadavek na zavedení MHD k areálu oficiálně vyjádřilo statutární město Liberec.

Následně požádal o spolupráci přítomného p. primátora J. Zámečníka s tím, že KNL osloví v této záležitosti SML formou dopisu.

MUDr. R. Polášek upozornil, že KNL poskytuje centrovou péči pro obyvatele celého kraje a transport prostřednictvím MHD by se neměl soustředit pouze na trasu Fügnerova – KNL a zpět, ale snažit se vyřešit dopravu i mimoměstských klientů nemocnice.

Ing. J. Zámečník reagoval, že si je vědom plánu zavést MHD do areálu po kolaudaci CUM. Co se týká zastávky přímo na Husově ulici, město se snažilo toto řešit již dříve, nicméně vždy narazilo na technické překážky, které tomu bránily. Každopádně by se jednalo o akci se stavebním povolením s nutností překládky veřejného chodníku, přes který autobus MHD nesmí jezdit. Zavedení MHD proto vidí jako problematické.

Prof. Z. Kůs shrnul téma MHD s tím, že v tuto chvíli je potřeba nalézt místo u areálu KNL, kde by mohl zastavit autobus MHD, případně záchytné parkoviště pro pacienty, odkud by MHD následně klienty do areálu dopravila.

Prof. P. Moos zopakoval nutnost koordinovat realizaci CUM s dalšími většími stavbami ve městě jako je plánovaná rekonstrukce liberecké přehrady, či rekonstrukce Jablonecké ulice a Šaldova náměstí.

Prof. Z. Kůs následně poděkoval všem za účast a jednání ukončil.

**Další jednání řídicího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční v pondělí 10. 1. 2022 v 13:00 hod. v budově Q Krajské nemocnice Liberec – 6. patro, velká zasedací místnost.**

Zapsal: Lukáš Černý

Schválil: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs