



Aktuální stav projektu „Modernizace KNL“ Řídicí výbor

7. 6. 2021



Program

1. Zahájení
2. Aktuální informace k projektu
3. Harmonogram VZ
4. Koordinace Modernizace KNL s projekty SML
5. Očekávané kroky a milníky projektu



1) Zahájení

- *Prezence a usnášeníschopnost*
- *Schválení zápisu minulého jednání ŘV*
- *Schválení programu*



2) Aktuální informace k projektu

Projektování stavby

- *Pokračují technická jednání k DPS (př. interiér, zdravotní technika, výtahy, POV)*
- *Aplikace nové protipožární normy – 16. 6. (10:00, knihovna KNL) prezentace výsledků simulace evakuace (VŠB Ostrava) pro relevantní zaměstnance KNL.*
- *Doplnění stavebně technického průzkumu a případné upřesnění DPS k demolici budovy autodílny a výstavby parkovacího domu.*
- *21. 6. prezentace harmonogramu výstavby pro členy ŘV a pozvané hosty.*

Inženýrská činnost

- *Veškerá stavební povolení v právní moci*
- *Postupné zahájení komunikace s třetími osobami dotčenými projektem (př. obyvatelé bytového domu č.p. 447 na Husově ul.).*



2) Aktuální informace k projektu

Realizace

- *Uhrazena zálohová platba ve výši 3,3 mil. Kč společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na přeložku TS v ul. Jablonecká. Realizační firma: Elmos Liberec s.r.o. Koordinační jednání na místě dne 10. 6. 2021 – podmínky a termíny realizace.*

Financování

- *10. 6. 2021 – celodenní telekonference se zástupci Evropské investiční banky (EIB) k úvěrovému financování projektu pro LK. Účast zástupců LK, KNL a projektanta.*

Výdaje

- *Výdaje projektu za rok 2021 (k 30. 4.) ve výši **5 300 061,00 Kč** (bez DPH).*
- *Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši **78 977 599,74 Kč** (bez DPH).*

umíme pomáhat



3) Harmonogram VZ GDS

Harmonogram zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele Centra urgentní medicíny (GD) - OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

Číslo úkonu	Název úkonu	Ustanovení ZZVZ	Předpokládaná délka trvání úkonu (v kalendářních dnech)	Skutečná délka trvání úkonu	Předpokládané datum zahájení úkonu	Předpokládané datum ukončení úkonu	Předpokládaná celková délka trvání zadávacího řízení (T + počet kalendářních dnů)	Poznámka
1	Odeslání Předběžného oznámení		1		1.7.2021	1.7.2021		
2	Kompletace ZD		90		2.7.2021	30.9.2021		
3	Schválení zadávacích podmínek VZ CUM v orgánech zadavatele		30		1.10.2021	31.10.2021		
4	Zahájení zadávacího řízení	§ 56 odst. 1	1		1.11.2021	1.11.2021	1	Zahájení zadávacího řízení odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212 ZZVZ, kterým zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
5	Lhůta pro podání nabídek	§ 57 odst. 1 a § 99 odst. 1 a 2	61		4.11.2021	4.1.2022	62	Minimální lhůta pro podání nabídek dle ZZVZ činí 30 kalendářních dnů, nicméně s ohledem na rozsah dokumentace (především projektová dokumentace, položkový rozpočet) předpokládáme lhůtu alespoň dvojnásobnou. Je třeba počítat i s tím, že zadavatel obdrží žádosti o vysvětlení, které povedou k prodloužení lhůty pro podání nabídek. V PTK byla potvrzena lhůta 90 dnů. Bude záležet i na tom, kolik informací a v jaké míře podrobností bude Předběžné oznámení obsahovat. Zároveň je však při stanovení lhůty pro podání nabídek třeba pamatovat na dorovnání informačního náskoku dodavatelů z PTK.
6	Otevírání nabídek	§ 110	1		5.1.2022	5.1.2022	63	Otevírání nabídek v elektronické podobě se provádí bez účasti dodavatelů.



3) Harmonogram VZ GDS

Harmonogram zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele Centra urgentní medicíny (GDS) - OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

Číslo úkonu	Název úkonu	Ustanovení ZZVZ	Předpokládaná délka trvání úkonu (v kalendářních dnech)	Skutečná délka trvání úkonu	Předpokládané datum zahájení úkonu	Předpokládané datum ukončení úkonu	Předpokládaná celková délka trvání zadávacího řízení (T + počet kalendářních dnů)	Poznámka
7	Posouzení a hodnocení nabídek		32		6.1.2022	7.2.2022	95	<i>Posouzení nabídek včetně rezervy pro případné objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů dle § 46 ZZVZ. Lze provést předřazené hodnocení a posuzovat jen vítěznou nabídku.</i>
8	Výzva vybranému dodavateli k předložení dokladů a jejich posouzení	§ 122 odst. 3 a § 104	21		10.2.2022	3.3.2022	116	<i>Posouzení dokladů vybraného dodavatele včetně rezervy pro případné objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ.</i>
9	Schválení vybraného dodavatele v orgánech zadavatele		10		4.3.2022	14.3.2022	126	
10	Oznámení o výběru dodavatele	§ 123	1		15.3.2022	15.3.2022	127	
11	Lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele	§ 242	17		18.3.2022	4.4.2022	144	
12	Doložení dokladů a poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy	§ 104 a § 124	14		5.4.2022	19.4.2022	158	<i>Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat, aby před podpisem smlouvy doložil např. bankovní záruku na plnění díla či pojištění.</i>
13	Uzavření smlouvy	§ 124	6		20.4.2022	26.4.2022	164	<i>Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu.</i>



3) Harmonogram VZ TDS

Harmonogram zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na technický dozor stavebníka (TDS) - JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Číslo úkonu	Název úkonu	Ustanovení ZZVZ	Předpokládaná délka trvání úkonu (v kalendářních dnech)	Skutečná délka trvání úkonu	Předpokládané datum zahájení úkonu	Předpokládané datum ukončení úkonu	Předpokládaná celková délka trvání zadávacího řízení	Poznámka
1	Schválení zásad zadávacích podmínek VZ TDS před zahájením zadávacího řízení (ZR) v Řídicím výboru projektu		1		7.6.2021	8.6.2021		
2	Kompletace ZD		83		9.6.2021	31.8.2021		
3	Odeslání Předběžného oznámení		1		1.7.2021	1.7.2021		<i>Podle § 57 odst. 2 písm. a) ZZVZ může zadavatel zkrátit lhůtu pro podání nabídek, pokud uveřejní Předběžné oznámení. Zkrácení lhůty může být přesto rizikové, když v předběžné tržní konzultaci (PTK) byla potvrzena lhůta 90 dnů.</i>
4	Zahájení zadávacího řízení	§ 61 odst. 1	1		1.9.2021	1.9.2021	1	<i>Zahájení zadávacího řízení odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle § 212 ZZVZ, kterým zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádostí o účast</i>
5	Lhůta pro podání žádostí o účast	§ 62 odst. 1 a § 99 odst. 1 a 2	30		4.9.2021	4.10.2021	31	<i>Minimální lhůta pro podání žádostí o účast dle ZZVZ činí 30 kalendářních dnů.</i>
6	Otevírání žádostí o účast	§ 110	1		5.10.2021	5.10.2021	32	<i>Otevírání žádostí o účast v elektronické podobě se provádí bez účasti dodavatelů.</i>



3) Harmonogram VZ TDS

Harmonogram zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na technický dozor stavebníka (TDS) - JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Číslo úkonu	Název úkonu	Ustanovení ZZVZ	Předpokládaná délka trvání úkonu (v kalendářních dnech)	Skutečná délka trvání úkonu	Předpokládané datum zahájení úkonu	Předpokládané datum ukončení úkonu	Předpokládaná celková délka trvání zadávacího řízení	Poznámka
7	Posouzení žádostí o účast (kvalifikace)	§ 61 odst. 5	20		6.10.2021	26.10.2021	52	<i>Posouzení žádostí o účast včetně rezervy pro případné objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů ke kvalifikaci dle § 46 ZZVZ.</i>
8	Výzva k podání předběžných nabídek	§ 61 odst. 5	1		27.10.2021	27.10.2021	53	
9	Lhůta pro podání předběžných nabídek	§ 62 odst. 2	25		28.10.2021	22.11.2021	78	<i>Minimální zákonná lhůta pro podání předběžných nabídek činí 25 kalendářních dnů od odeslání výzvy k podání předběžných nabídek.</i>
10	Podání předběžných nabídek a jednání o nich s účastníky zadávacího řízení	§ 61 odst. 6 a 7	38		26.11.2021	3.1.2022	116	<i>Minimální zákonná lhůta pro jednání není stanovena. Záleží na počtu podaných předběžných nabídek a na zadavateli, kolik kol jednání s účastníky zadávacího řízení bude realizovat a v jakých rozestupech. Na základě výsledku jednání (informací, které si strany jednání sdělí), může zadavatel změnit zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyjma minimálních technických podmínek dle § 61 odst. 4 ZZVZ a kritérií hodnocení a jejich vah. Účastníci zadávacího řízení mohou upravovat své předběžné nabídky.</i>
11	Výzva k podání (finálních) nabídek	§ 61 odst. 11	1		4.1.2022	4.1.2022	117	
12	Lhůta pro podání (finálních) nabídek	§ 62 odst. 4	15		7.1.2022	22.1.2022	132	<i>Minimální zákonná lhůta pro podání (finálních) nabídek není stanovena. Zadavatel je povinen pro podání nabídek stanovit průměrnou lhůtu.</i>
13	Otevírání (finálních) nabídek	§ 110	1		25.1.2022	25.1.2022	133	<i>Otevírání (finálních) nabídek v elektronické podobě se provádí bez účasti dodavatelů.</i>



3) Harmonogram VZ TDS

Harmonogram zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na technický dozor stavebníka (TDS) - JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Číslo úkonu	Název úkonu	Ustanovení ZZVZ	Předpokládaná délka trvání úkonu (v kalendářních dnech)	Skutečná délka trvání úkonu	Předpokládané datum zahájení úkonu	Předpokládané datum ukončení úkonu	Předpokládaná celková délka trvání zadávacího řízení	Poznámka
14	Posouzení a hodnocení (finálních) nabídek (bez kvalifikace)		21		28.1.2022	18.2.2022	154	<i>Posouzení (finální) nabídky včetně rezervy pro případné objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů dle § 46 ZZVZ.</i>
15	Výzva vybranému dodavateli k předložení dokladů a jejich posouzení	§ 122 odst. 3 a § 104	21		19.2.2022	12.3.2022	175	<i>Posouzení dokladů vybraného dodavatele včetně rezervy pro případné objasnění nebo doplnění dle § 46 ZZVZ.</i>
16	Schválení vybraného dodavatele v orgánech zadavatele		1		13.3.2022	14.3.2022	176	
17	Oznámení o výběru dodavatele	§ 123	1		17.3.2022	17.3.2022	177	
18	Lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele	§ 242	15		18.3.2022	2.4.2022	192	
19	Doložení dokladů a poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy	§ 104 a § 124	14		3.4.2022	17.4.2022	206	<i>Zadavatel může po vybraném dodavateli požadovat, aby před podpisem smlouvy doložil např. bankovní záruku na plnění díla či pojištění.</i>
20	Uzavření smlouvy	§ 124	5		18.4.2022	23.4.2022	211	<i>Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu.</i>



3) Harmonogram VZ

- *Uváděné lhůty jsou nastaveny pro průběh obou zadávacích řízení v tzv. ideální variantě, tj. bez potřeby prodloužení lhůt pro podání nabídek v závislosti na vysvětlení a změny zadávací dokumentace, rozsáhlejšího objasňování nabídek atd.*
- *Předpokladem dodržení harmonogramu VZ TDS je schválení finálních zásad výběrového řízení ŘV.*



4) Koordinace Modernizace KNL s projekty SML

- *25. 5. proběhlo koordinační jednání k projektu SML na rekonstrukci silnic Jablonecká a Sokolská.*
- *Projektový tým KNL děkuje zástupcům města za konstruktivní přístup.*
- *KNL ve snaze eliminace kolizních bodů v projektech KNL a SML hledá možnosti alternativního vjezdu do parkovacího domu do ul. Husova (zajištění provozu parkovacího domu při uzavření ul. Jablonecká).*

umíme pomáhat



5) Očekávané kroky a milníky projektu:

- *Dokončení DPS* *září/říjen 2021*
- *Zahájení VŘ pro TDS* *září 2021*
- *Zahájení VŘ pro zhotovitele* *listopad 2021*
- *Výběr TDS (technický dozor)* *2. Q 2022*
- *Výběr GDS (zhotovitel stavby)* *2. Q 2022*
- *Zahájení stavby* *2. Q 2022*
- *Převzetí stavby parkovacího domu* *4. Q 2023*
- *Převzetí stavby CUM* *3. Q 2025*



Děkujeme za pozornost



umíme pomáhat

Název zápisu:	Řídící výbor modernizace KNL	Místo jednání:	KNL
Datum jednání:	7. 6. 2021 13:00 – 14:40		
Přítomni:	Bc. M. Půta (zástupce akcionářů, LK), Ing. J. Zámečník (zástupce akcionářů, SML) Ing. T. Hocke (zástupce akcionářů, MT), prof. Z. Kůs (člen představenstva KNL, Př. ŘV), Ing. M. Trpišovský (člen představenstva KNL), MUDr. R. Polášek (člen kolegia primářů, KNL) – přítomen do cca 13:40, prof. P. Moos (vedoucí projektu, KNL), Ing. Šmakal (hlavní inženýr projektu, KNL)		
Omluveni:	MUDr. J. Šrám (člen kolegia primářů, KNL)		
Hosté:	Bc. Černý (manažer projektu, KNL, tajemník ŘV)		

Usnášeníschopnost: Vzhledem k účasti 8 členů bylo jednání ŘV usnášeníschopné

Program:

1. Zahájení
2. Aktuální informace k projektu
3. Harmonogram VZ
4. Koordinace Modernizace KNL s projekty SML
5. Očekávané kroky a milníky projektu

1. Zahájení:

Předseda ŘV prof. Z. Kůs přivítal zúčastněné a zahájil jednání. Vyzval členy ŘV k připomínkám k zápisu z minulého jednání. Vyzval přítomné k připomínkám k programu jednání. Následně předal slovo prof. P. Moosovi k prezentaci.

Usnesení: ŘV schvaluje zápis z jednání ŘV 3. 5. 2021 bez připomínek.
ŘV schvaluje program jednání 7. 6. 2021 bez připomínek.

2. Aktuální informace k projektu:

Prof. P. Moos prostřednictvím podkladové prezentace informoval o stavu projektování. Zmínil pokračující detailní technická jednání k DPS – př. interiéry, zdr. technika, výtahy. Informoval o pokračujících pracích na plánu organizace výstavby (POV). Dále informoval, že 16. 6. bude zorganizována prezentace výsledků analýzy VŠB Ostrava k simulaci evakuace budovy CUM. Do té doby bude odevzdána i závěrečná zpráva k této analýze, která bude poskytnuta členům ŘV. Ujistil, že dopady nových norem do projektu budou mírné a budou mít dopad spíše organizační. Projekt doplňuje stavebně technický průzkum a případně upřesní DPS k demolici autodílny (riziko společné stěny se sousedním bytovým domem). Dne 21. 6. 2021 bude pro členy ŘV uspořádána prezentace ze strany dodavatele PD k tématu odhadů časového průběhu realizace projektu, které v současnosti činí 38 měsíců. Stručně okomentoval zahájení

komunikace KNL se „sousedý“ projektu, na kterých se budou domlouvat konkrétní dopady a opatření pro okolí staveniště.

Následně spustil ukázkou simulace evakuace CUM, kterou jsme obdrželi od projektanta jako demonstraci, co je výsledkem analýzy z VŠB Ostrava.

Ing. P. Šmakal k ukázce doplnil, že simulace je vytvořena na základě reálných dat ohledně očekávaných počtů osob přítomných v CUM v jednotlivých provozech s rozlišením na den/noc, či pracovní den/víkend.

následně pokračoval v prezentaci k tématu realizace, kdy zmínil zaplacení zálohy ve výši cca 3,3 mil. Kč společnosti ČEZ Distribuce a koordinační schůzku plánovanou na 10. 6. 2021 k přeložce trafostanice v ul. Jablonecká.

Ing. P. Šmakal doplnil, že ČEZ D. má již vybraného dodavatele přeložky a koordinační jednání bude i za jeho přítomnosti. Realizace by měla být dokončena v letošním roce.

Prof. P. Moos dále informoval o plánovaném jednání se zástupci Evropské investiční banky (EIB), které se odehraje 18. 6. 2021 na téma úvěru pro LK. Součástí jednání bude i prezentace projektu ze strany KNL. Úvodní část prezentace zakončil informacemi o výši uskutečněných výdajů za rok 2021 (k 30. 4.) a celkových výdajů od zahájení projektu.

Usnesení: ŘV bere na vědomí aktuální stav projektu.

3. Harmonogram VZ

Prof. P. Moos prezentoval odhad harmonogramů obou připravovaných veřejných zakázek. Oba harmonogramy vzešly po konzultacích s administrátorem obou soutěží a jsou sestaveny jako časově optimální (bez prodlužování lhůt).

VZ GDS (generální dodavatel stavby) v harmonogramu předpokládá využití tzv. předběžného oznámení vyhlášeného k 1. 7. 2021 s informací o vyhlášení soutěže na podzim. Vlastní vyhlášení soutěže se plánuje k 1. 11. 2021 se lhůtou 60 dní na podání nabídek. Následně proběhne hodnocení, završené podpisem smlouvy s vítězem na konci dubna 2022. Informaci k VZ GDS doplnil popisem základních parametrů pro soutěžní podmínky včetně hodnocení, jak jsou v současnosti nastaveny.

Bc. M. Půta se optal, zda se něco změnilo v parametrech VZ GDS od posledního jednání s právníky v květnu.

Ing. P. Šmakal reagoval, že došlo k precizaci některých částí dokumentace, jako například kvalifikace, či inflační doložky. K žádným zásadnějším změnám v parametrech soutěže nedošlo.

Ing. T. Hocke se chtěl ujistit, že se bude ještě diskutovat o některých tématech k soutěži. Jedná se především o harmonogram výstavby, definici inflační doložky, nastavení smluvní sankcí a pokut, textace klimatické doložky, či „vyšší moci“.

Prof. Z. Kůs ujistil, že témata k VZ GDS se budou ještě diskutovat, např. harmonogram výstavby již na prezentaci 21. 6. Podotkl, že na diskusi k soutěži na GDS bude ještě prostor, nicméně parametry soutěže na TDS by členové ŘV měli schválit ještě dnes, tak aby dokumentaci schválilo představenstvo během prázdnin.

Prof. P. Moos následně prezentoval harmonogram VZ TDS (technický dozor stavebníka), které také počítá s předběžným oznámením k 1. 7. 2021. Vyhlášení se plánuje na září 2021 a podpis smlouvy opět na duben 2022. Pro to, aby mohla být VZ TDS vyhlášena již v září, požádal členy ŘV o schválení tzv. zásad VZ TDS, tedy základních parametrů soutěže a hodnocení nabídek. Následně informoval o zásadách VZ TDS na podkladě dokumentu: „KNL_Formular_Zasady VZ TDS_final“, který byl poskytnut členům ŘV přílohou.

Ing. T. Hocke se optal, co znamená tzv. „dvouobálková“ metoda, na výklad kvalifikace vedoucího týmu a důvod pro její nastavení a na kritérium hodnocení „identifikace a řízení rizik“.

(Odchod MUDr. R. Poláška)

Ing. P. Šmakal vysvětlil, že dvouobálková metoda znamená, že se v nabídkách nejdříve hodnotí kvalitativní parametry (anonymně) a až následně se otevírá obálka s cenou, proto „dvouobálková“. Kvalifikace vedoucího týmu je nastavena adekvátně ke kvalifikaci generálního dodavatele, kdy KNL požaduje zkušenosti se stavbou ve výši alespoň 800 mil. Kč, přičemž uchazeč o TDS by měl pro splnění kvalifikace zajišťovat službu TD minimálně 12 měsíců včetně momentu převzetí hotové stavby. K hodnocení kritéria „identifikace a řízení rizik“ uvedl, že proběhne na podkladě návrhu POV od projektanta, na kterém se bude snažit komisi prokázat, že je schopen identifikovat nějaká rizika, která mohou uspořit čas nebo finance. Vybraný TDS pak bude partnerem KNL mimo jiné při schvalování aktualizovaného POV ze strany budoucího generálního dodavatele stavby.

Ing. M. Trpišovský doplnil, že TDS je pro KNL klíčovým partnerem pro realizaci stavby, od kterého očekáváme, že bude schopen nalézt rezervy v PD, případně identifikovat rizika. To by mělo projektu pomoci k hladší realizaci, případně úsporám.

Ing. T. Hocke se dotazem vrátil k VZ GDS, ve kterém se optal, jestli KNL neuvažuje o vypsání finančního bonusu za dokončení stavby před termínem, jak již bylo dříve diskutováno.

Ing. P. Šmakal reagoval, že bonus představuje poměrně velká rizika, především v situaci, kdy se realizace stavby prodlouží a bude se řešit „objektivita“ důvodů pro prodloužení, případně námitky neúspěšných uchazečů, jestliže by se bonus vyplatil i při nedodržení termínu, když by důvody prodloužení byly shledány objektivními.

Ing. J. Zámečník se optal, zda dokumentace soutěže na TDS obsahuje i podmínky přítomnosti osob TS na staveništi.

Ing. P. Šmakal ubezpečil, že toto je definováno přímo ve smlouvě, kde zavazujeme vedoucího týmu, jeho zástupce i odborné pracovníky TD k přítomnosti na stavbě na denní bázi.

Bc. M. Půta navrhl, aby členové hodnotitelské komise pro VZ TDS byli nominováni dozorčí radou KNL jako v případě VZ GDS.

Prof. P. Moos s návrhem souhlasil.

Prof. Z. Kůs požádal přítomné členy ŘV, aby schválili právě diskutovaný dokument „KNL_Formular_Zasady VZ TDS_final“ v předložené podobě se změnou dle návrhu p. hejtmána Půty (členy a náhradníky hodnotitelské komise VZ TDS za akcionáře nominuje dozorčí rada KNL, a.s.).

Členové ŘV dokument „KNL_Formular_Zasady VZ TDS_final“ schválili jednomyslně (7 ze 7).

Ing. T. Hocke zmínil, že je potřeba hned řešit nominace za akcionáře do komisí obou VZ tak, aby se vše stihlo.

Ing. M. Trpišovský uvedl, že představenstvo KNL, je schopno schválit dokument k VZ TDS per rollam ještě v červnu. Dále zmínil, že personální obsazení komise není nutné znát před vyhlášením VZ a dozorčí rada bude tak mít dva měsíce, aby nominace učinila. Nominace do komise k VZ GDS je možné učinit později (během září). Součástí usnesení představenstva bude i žádost na dozorčí radu k těmto nominacím.

Usnesení: ŘV bere na vědomí stav přípravy VZ GDS.

ŘV schvaluje dokument „KNL_Formular_Zasady VZ TDS_final“ souhlasí s předložením dokumentu ke schválení představenstvem KNL, a.s. a souhlasí s dokončením příprav zadávací dokumentace a vyhlášením dle předloženého harmonogramu.

4. Koordinace Modernizace KNL s projekty SML

Prof. P. Moos vyzval Ing. P. Šmakala k prezentaci tohoto bodu.

Ing. P. Šmakal informoval, že 25. 5. byl účastníkem koordinačního jednání zástupců všech významných institucí, včetně správců inž. sítí, kterých se bude týkat plánovaná rekonstrukce ulic Jablonecká, Sokolská a Šaldovo náměstí. Jednání organizoval technický odbor MML. Z jednání vyplynula rizika možné kolize s projektem Modernizace KNL. Jednání se odehrálo v konstruktivním duchu se snahou nalézt koordinaci obou projektů tak, aby se kolize eliminovaly a zároveň nedošlo k blokování areálu KNL, především příjezd na staveniště a následně k dokončenému CUM a parkovacímu domu. Další jednání budou následovat.

Prof. P. Moos doplnil, že v současné době řešíme v projektu alternativní vjezd do parkovacího domu z ul. Kristiánova, abychom zamezili blokování parkovacího domu při uzavření ul. Jablonecká.

Prof. Z. Kůs poděkoval zástupcům SML za vstřícný přístup v řešení této problematiky.

Usnesení: ŘV bere na vědomí projekt rekonstrukce ulice Jablonecká a s ním i riziko kolizí s realizací projektu Modernizace KNL i následného provozu dokončených staveb CUM a parkovacího domu.

5. Očekávané kroky a milníky

Prof. P. Moos prezentoval očekávané termíny projektu.

Ing. T. Hocke se optal na datum odevzdání kontrolního rozpočtu

Prof. P. Moos reagoval, že rozpočet očekáváme s DPS ke kontrole na konci srpna 2021.

Usnesení: ŘV bere na vědomí předpokládané termíny projektu.

6. Ostatní

Prof. Z. Kůs připomněl termín mimořádného jednání ŘV, které se uskuteční v pondělí 21. 6. 2021 v budově KÚLK a navrhnul termín dalšího řádného jednání na pondělí 12. 7. 2021. Tento termín bude ověřen se členy ŘV kvůli přítomnosti a následně jednání uskutečněno, či zrušeno. Následně poděkoval všem za účast a jednání ukončil.

Další **jednání řídicího výboru** projektu Modernizace KNL se uskuteční **v pondělí 12. 7. 2021 v 13:00 hod. v budově Q Krajské nemocnice Liberec** – 6. patro, velká zasedací místnost. Termín jednání bude ověřen se členy ŘV.

Mimořádné jednání ŘV se uskuteční **v pondělí 21. 6. 2021 v 13:00 hod. v prostorách KÚLK** za účasti zástupců zhotovitele PD. Termín jednání bude připomenut všem účastníkům na jejich e-mail.

Zapsal: Lukáš Černý

Schválil: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs