



Aktuální stav projektu „Modernizace KNL“ Řídicí výbor - listopad 2020

Prezenční jednání zrušeno, prezentace zaslána via e-mail
9. 11. 2020



1) Projektování stavby

- *Probíhají poslední úpravy dokumentace pro stavební povolení dle některých stanovisek dotčených orgánů.*
- *Probíhá příprava dokumentace pro provádění stavby (DPS) se zapojením zdravotníků i techniků KNL.*
- *Termín odevzdání DPS ke kontrole KNL v lednu 2021.*
- *Spolupráce projektanta na přípravě zadávací dokumentace pro výběr generálního dodavatele stavby.*

umíme pomáhat



2) Inženýrská činnost

- *Územní Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 4. 2020*
- *Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) v projednávání s dotčenými orgány státní správy (od 15. 7. 2020)*
- *Stále čekáme na některá stanoviska (MML) – příslib vydání do 13. 11.*
- *Podání žádosti o stavební povolení do konce listopadu*
- *Vydání stavebního povolení - 1.Q 2021*
- *Probíhá práce na POV – „Plánu organizace výstavby“*



3) Realizace

- *Demolice v Kristiánově ulici – kompletně zrealizováno. Konečná cena díla: 2 283 626,- Kč (bez DPH) – úspora cca 150 000,- Kč oproti SoD*
- *Demolice skladu pod budovou „V“ – kompletně zrealizováno. Konečná cena 579 000,- Kč (bez DPH) – dle SoD*
- *Přeložka plynovodního vedení v ul. Jablonecká – zrealizováno, čekáme na fakturaci. Konečná cena 4 827 198,- Kč (bez DPH) – úspora cca 1 mil. Kč oproti SoD.*
- *Pokračuje příprava ZD k soutěži na výběr generálního dodavatele stavby. Součástí přípravy veřejné zakázky budou tzv. Předběžné tržní konzultace (PTK) – setkání se zástupci stavebního trhu k oznámení záměru a kontroly vybrané části zadání soutěže – snížení rizika námitek v rámci soutěže. Předpoklad konání PTK na začátku prosince 2020 – distanční forma.*



4) Výdaje projektu

- *Tabulka předpokládaných výdajů projektu, která je součástí přílohy schváleného usnesení Zastupitelstva:*

CENA VE FÁZI DSP (v tis.):

Cena stavby	1 922 942 Kč
DPH	403 818 Kč
CENA STAVBY CELKEM (vč. DPH)	2 326 760 Kč

Cena vyvolaných výdajů	471 917 Kč
DPH	99 103 Kč
Cena zdravotní techniky	374 842 Kč
DPH	78 717 Kč
CENA PROJEKTU CELKEM (vč. DPH)	3 351 338 Kč

- *Za rok 2020 projekt eviduje (k 30. 9.) ve výši 19 078 208,69 Kč (bez DPH)*
- *Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši 57 327 574,82 Kč (bez DPH)*

umíme pomáhat



5) Statut a jednací řád Řídicího výboru

- *Představenstvo KNL a.s. schválilo nový statut a jednací řád Řídicího výboru projektu*
- *Statut: Řídicí výbor je poradním orgánem Představenstva KNL; Je tvořen zástupci akcionářů KNL, zástupci kolegia primářů, zástupci Představenstva KNL a vedením projektového týmu; Nemá právní subjektivitu; Projednává a schvaluje strategické kroky a modely financování projektu; Dohlíží na dodržování harmonogramu.*
- *ŘV má celkem 9 členů; Členy jmenuje a odvolává Představenstvo a to jednoho člena na návrh hejtmana LK, jednoho člena na návrh primátora SML, jednoho člena na návrh starosty města Turnov, dva členy na návrh Kolegia primářů KNL, jednoho člena na návrh generálního ředitele KNL a jednoho člena na základě vlastního návrhu; Členy ŘV jsou dále z titulu své funkce hlavní inženýr Projektu a vedoucí Projektového týmu.*



5) Statut a jednací řád Řídicího výboru

- *Jednací řád: Zasedání se koná zpravidla jednou za dva měsíce; Zasedání Výboru svolává předseda; Členové jsou povinni se účastnit Zasedání osobně či prostřednictvím náhradníka; Zasedání jsou neveřejná; Ze Zasedání je vyhotoven zápis schvalovaný předsedou.*
- *Výbor je usnášeníschopný, jsou-li na Zasedání přítomny nejméně dvě třetiny jeho Členů ; Rozhodnutí Výboru jsou zpravidla přijímána na základě konsenzu, případně hlasováním; Hlasování je veřejné a je uvedeno v zápisu z jednání; V odůvodněných případech lze použít proceduru písemné konzultace a schválení „per rollam“.*
- *GŘ KNL vyzve zástupce akcionářů k nominaci členů ŘV.*



6) Očekávané kroky a milníky projektu:

- *Předběžné tržní konzultace (PTK) ... prosinec 2020*
- *Ukončení stavebního řízení (DSP) ... 1.Q 2021*
- *Dokončení DPS ... 1.Q 2021*
- *Zahájení VŘ pro zhotovitele ...1. – 2. Q 2021*
- *Zahájení VŘ pro TDI ...1. – 2. Q 2021*
- *Výběr dodavatele, uzavření smlouvy ...4. Q 2021*
- *Výběr TDI ...3. Q 2021*
- *Zahájení stavby ...1. Q 2022*
- *Kolaudace ...4.Q 2024*



Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Liberec Turnov Frýdlant

Jednání řídicího výboru – Modernizace KNL

Děkujeme za pozornost



umíme pomáhat