



Krajská nemocnice Liberec, a.s.
nemocnice Liberec nemocnice Turnov

Jednání řídicího výboru - Modernizace KNL 14. 3. 2016

umíme pomáhat



Program:

1. Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV
2. Jednání zastupitelstev akcionářů
3. Příprava SoN
4. Demolice Kristiánova
5. Ostatní



Kontrola úkolů z minulého jednání ŘV:

1. Připravit průvodní prezentaci k jednání únorových zastupitelstev – HOTOVO
2. Pokračovat v činnostech vedoucích k založení transparentního účtu – HOTOVO
3. Pokračovat v činnostech vedoucích k výběru administrátora SoN a případně k uzavření smlouvy a zahájení spolupráce na přípravě SoN – POKRAČUJE
4. Připravit materiál popisující možnost investic bez DPH – POKRAČUJE



Jednání zastupitelstev akcionářů – únor 2016

- Účast na všech jednáních zastupitelstev s prezentací o situaci v projektu a smluvních dokumentech příspěvků.
- Usnesení schválena všemi zastupitelstvy s ukládací povinností podepsat smlouvy do konce dubna 2016.
- Poklidný průběh na jednáních LK a SML; MT – rozsáhlá diskuse – hlavní protiargument: „Proč má Turnov platit na nemocnic v Liberci?“.
- SML - na základě požadavku zastupitele, rozšířeno usnesení o ukládací povinnost pana primátora předložit na zastupitelstvu „podmínky SoN“. Riziko kolize se ZVZ (konzultace s administrátorem).
- V současnosti probíhá příprava čistopisů smluv a zajištění podpisů.



Administrace SoN

- 7.3.2016 – úvodní jednání se zástupci administrátora
- Časový harmonogram navržený zhotovitelem (v týdnech od předání podkladů):
 - Příprava soutěže po odsouhlasení ze strany KNL – 13 týdnů
 - Ustavení poroty, zajištění souhlasu ČKA – 14 týdnů
 - Vyhlášení soutěže – 27. týden (září 2016)
 - Soutěžní lhůta – 14 týdnů
 - Vyhlášení výsledků – 45. týden (leden 2017)
 - JŘBU – 12 týdnů (od přípravy po podpis smlouvy)
 - Podpis smlouvy s projektantem – 54. týden (březen 2017)
- Zástupci KNL harmonogram odsouhlasili – stanovisko ŘV?
- Složení poroty – dříve rozhodnuto o celkovém počtu 7 členů (z toho 4 tzv. nezávislí) + 2-4 náhradníků. Porota reálně hodnotí obdržené návrhy (s komentářem prizvaných znalců) – dvoudenní proces. Finální rozhodnutí ŘV o počtu členů poroty (7). Nominace závislých členů poroty do konce března.
- Hodnotící kritéria – celkový rozsah vyplyne z priorit - doporučení stanovit kritéria v pořadí dle důležitosti bez konkrétních vah.
- Problematika přístupu zadávací dokumentaci před vyhlášením soutěže (viz usnesení SML) – vyžádáno právní stanovisko s ohledem na ZVZ. Bude chtít ŘV vstupovat do přípravy ZD?



Demolice Kristiánova

- Koncem února doručeno vyjádření NPÚ Liberec pro odbor ŽP MML ve věci žádostí o demolice čtyř objektů v ul. Kristiánova – všechna vyjádření shodně zamítavá – „...z hlediska památkové péče neakceptovatelné.“
- Odůvodnění postaveno především na skutečnosti, že se jedná o nepřipustnou plošnou demolici objektů s řadou cenných historických prvků na území PZ.
- Zástupce KNL požádal po jednání na MML (3.3.16) o přerušení projednávání na dva týdny z důvodu doplnění podkladů
- Doplnění podkladů se bude týkat účelnosti a efektivity využití daného území ze strany KNL, kde původní zástavba nesplňuje základní požadavky KNL na provoz těchto budov pro medicínské i jiné účely.
- Po doplnění poběží další lhůta (30 dní) na vydání závazného rozhodnutí ze strany MML.



Ostatní:

- Transparentní účet – založen na začátku března s možností nahlížení veřejnosti přes internetové rozhraní:
<https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/149250446-krajka-nemocnice-liberec-a-s/detail-uctu-1152121570287.shtml>
- DPH – poptán analytický materiál shrnující možnosti investic s uplatněním DPH jako podklad pro rozhodnutí akcionářů.
- Kritika projektu – článek na portále iDNES o předraženosti projektu a dalších chybách v projektu - připravena TZ (varianty).
- Jednání se zástupci společnosti IBR consulting, s.r.o. – možnosti spolupráce v oblasti poradenství při realizaci staveb
- Příští jednání ŘV – 11.4.2016!



Děkuji za pozornost

14. 3. 2016

Lukáš Černý – manažer projektu „Modernizace KNL“

Název zápisu: Řídící výbor modernizace KNL

Datum jednání: 14.3.2016 14:00 – 15:00 h. Místo jednání: KNL

Přítomni: Mgr. Tulpa (LK),
Bc. Kocumová (SML), Ing.
Hocke (Město Turnov),
prof. Kůs (TUL), MUDr.
Nečesaný, MUDr. Polášek,
MUDr. Morman, prof.
Moos, Ing. Trpišovský, Bc.
Černý (KNL)

Omluveni: Bc. Půta, MUDr. Šámal (LK),
MUDr. Lukáš (KNL)

Černý – zahájení, představení programu jednání a kontrola úkolů:

1. Připravit průvodní prezentaci k jednání únorových zastupitelstev – HOTOVO
2. Pokračovat v činnostech vedoucích k založení transparentního účtu – HOTOVO
3. Pokračovat v činnostech vedoucích k uzavření smlouvy a zahájení spolupráce na přípravě SoN – POKRAČUJE
4. Připravit materiál popisující možnost investic bez DPH – POKRAČUJE

Černý - informoval o průběhu a výsledcích jednání zastupitelstev akcionářů z konce února. Smluvní dokumenty schváleny všemi zastupitelstvy. V tuto chvíli probíhá příprava čistopisů smluv a zajištění podpisů. Dále informoval o usnesení SML, ve kterém se p. primátorovi ukládá předložit zastupitelstvu města podmínky Soutěže o návrh. Vzhledem k tomu, že SoN běží v režimu ZVZ je otázkou, co a jak bude možné předložit zastupitelům ještě před vyhlášením SoN. Projektový tým si vyžádal na administrátorovi SoN právní posouzení možnosti zveřejňování podmínek SoN před jejím vyhlášením. ŘV s tímto postupem souhlasí.

Černý – informoval o úvodním jednání zástupců KNL a administrátora SoN. Jednání se týkalo předloženého harmonogramu prací na SoN a JŘBU, kdy celkový proces od předání podkladů k podpisu smlouvy s projektantem by měl trvat dle harmonogramu 54 týdnů. Proběhla diskuse členů ŘV, na jejímž konci ŘV rozhodl, že požaduje zkrácení harmonogramu, především ve fázi přípravy SoN a uložil projektovému týmu ve věci harmonogramu s administrátorem dále jednat a následně řešit s ŘV „per rollam“.

Černý – na základě výstupů z jednání s administrátorem SoN dále informoval o možném počtu a složení poroty SoN. Připomněl, že původně odsouhlasený počet porotců ze strany ŘV byl sedm osob, z toho 4 tzv. nezávislí. K tomuto počtu je nutné přiřadit minimálně dva náhradníky, kteří budou účastní celému procesu hodnocení bez možnosti hlasovat. Možnost hlasovat náhradník dostává, jestliže některý ze členů poroty při hodnocení chybí. Dále byla představena činnost poroty ve smyslu reálných požadavků na jejich činnost a další specifika, která mají vliv na výběr porotců.

Hocke – Sedm členů poroty je málo, protože každý akcionář bude chtít v komisi svého zástupce. Nejnižší počet je tedy 9, z toho 4 členové budou zástupci akcionářů a KNL.

Kocumová – Každý akcionář by měl mít právo nominovat svého člena poroty, proto se přiklání také k počtu 9 osob.

Následně ŘV rozhodl o tom, že porota bude složena s 9 osob + minimálně 2 náhradníci. ŘV byl následně požádán o jména nominantů za akcionáře a KNL do konce března.

Černý – informoval o institutu tzv. přizvaných odborníků, osob, kteří budou hodnotit jednotlivé návrhy SoN dle svých odborností a připraví tak porotě hodnotící materiál pro všechny návrhy v soutěži. Konkrétní odbornosti budou vyplývat z priorit požadavků SoN.

Hocke – členové ŘV by měli navrhnout jména těchto odborníků tak, aby byl možný výběr.

Černý - informoval o doporučení administrátora stanovit kritéria výběru v pořadí dle důležitosti bez konkrétních vah. Kritéria a jejich pořadí vyplyne z priorit SoN.

Moos – podporuje navržený způsob hodnotících kritérií a zdůraznil, že prioritou SoN by měl a být především funkce, tedy medicínské hledisko.

Černý – informoval o situaci a vývoji žádostí o demolici objektů v Kristiánově ulici. Vysvětlil důvody pro podanou žádost o přerušení řízení pro doplnění podkladů. Dále požádal ŘV o nezasahování do procesu projednávání žádostí.

Černý – informoval o založení transparentního účtu projektu, který je veřejně dostupný na webu.

Černý – informoval o kritickém článku o projektu Modernizace KNL na serveru iDnes. Zdůraznil, že věcně je celý článek účelový, tendenční a lživý a nemá fakticky žádnou relevanci, nicméně v očích veřejnosti může projekt poškodit. Dotázal se ŘV zda a jakým způsobem bude chtít ŘV na tento článek reagovat.

ŘV po diskusi rozhodl, že z pozice řídicího výboru reagovat nebude a možnost reakce nechává na subjektu KNL.

Pozn.: Diskutovaná témata jsou součástí podkladové prezentace, jež je přílohou zápisu.

Závěr:

ŘV souhlasí se vznikem právního pohledu ve věci předkládání podmínek SoN zastupitelům před vyhlášením soutěže.

ŘV požaduje po projektovém týmu jednat ve věci zkrácení harmonogramu příprav SoN.

ŘV rozhodl o počtu členů poroty – 9 + náhradníci.

ŘV se rozhodl nereagovat na kritický článek v médiích a tuto možnost nechal v kompetenci KNL.

ŘV souhlasí s uskutečněním dalšího setkání ŘV v termínu 11. 4. 2016.

Úkoly:

1. Připravit právní stanovisko ke zveřejňování podmínek soutěže před jejím vyhlášením – KNL T: ASAP
2. Jednat s administrátorem SoN o zkrácení harmonogramu příprav SoN – KNL T: ASAP
3. Navrhnout nominanty poroty SoN a typy na „přizvané odborníky“ – akcionáři + KNL T: konec března 2016
4. Připravit materiál popisující možnost investic bez DPH – KNL T: březen 2016

Další jednání řídicího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční 11. 4. 2016 v 14,00 hod. v budově B Krajské nemocnice Liberec – 5. patro, zasedací místnost kardiologie. Termín jednání bude připomenut všem účastníkům na jejich e-mail.

Zapsal: Lukáš Černý